

**ANEXO V**

<b>PLAN DE TRABAJOS</b> <b>PLAN DE URBANIZACION "NUESTRA SRA. DE LA MERCED"</b> <b>PARA VIVIENDAS DE 1 y 2 DORMITORIOS</b>		
<b>ITEM</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>FECHA</b>
<b>1</b>	<b>SUELOS Y ESTRUCTURAS</b>	
	Pozos, encadenados y contrapisos (incluye desagües pluviales y cloacales)	<b>3 meses</b>
<b>2</b>	<b>MAMPOSTERIA EN ELEVACION</b>	
2.1	Muros, hasta 1 metro	<b>2 meses</b>
2.2	Muros, hasta dintel	<b>2 meses</b>
2.3	Muros , hasta techo	<b>2 meses</b>
<b>3</b>	<b>TECHO</b>	
	Techos y cargas (de acuerdo a plano, manteniendo nivel de frente)	<b>3 1/2 meses</b>
<b>4</b>	<b>REVOQUE GRUESO</b>	
	Revoque grueso	<b>2 1/2 meses</b>
<b>5</b>	<b>INSTALACIONES</b>	
	Instalación de agua, luz y gas	<b>2 meses</b>
<b>6</b>	<b>ABERTURAS</b>	
	Aberturas	<b>1 mes</b>
<b>7</b>	<b>REVOQUE FINO</b>	
	Revoque fino	<b>2 meses</b>
<b>8</b>	<b>PISOS Y REVESTIMIENTOS</b>	
	Pisos y Revestimiento en baño	<b>1 mes</b>
	Revestimiento de cocina	<b>1 mes</b>
	Pisos	<b>1 mes</b>
<b>9</b>	<b>SANITARIOS</b>	
	Sanitarios	<b>1 mes</b>
	<b>PLAN DE TRABAJOS TOTAL</b>	<b>24 meses</b>